

鵜南小学校等改築事業に係る基本設計について

鵜南小学校は、老朽化が進んでいる施設の改築にあたり、近隣施設である浜見保育園、よつば児童クラブと一体的に複合化施設として再整備する事業を進めています。


平成29年度に、設計に着手する前段として、保護者、地域住民、教職員等の意見を集約し、「藤沢市立鵜南小学校等再整備基本構想」をまとめています。

平成30年度からは、この基本構想を基に、全面改築に向けた基本・実施設計業務をコンサルタントに委託し作業を進めており、今回、基本設計がまとまりましたので報告するものです。

1 基本設計の概要について



(1) 配置計画


- ・校舎棟は、北側に配置します。児童昇降口は、引地川に面した位置に設置し、アクセスを限定します。
- ・屋内運動場・保育園棟は、西側道路に面する位置に配置します。
- ・歩車分離を徹底し、また各施設の動線が交錯しないよう計画しています。
- ・津波避難に配慮し、外部からアクセスしやすい位置に津波避難階段を複数設置します。



(2) 平面計画について

基本構想の平面計画案をベースに、関係者と協議のうえ平面計画を検討しました。






イメージ図

(3) 事業スケジュールと工事エリアについて (予定)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
工事区分		1期			2期		3期
事業スケジュール	解体工事	① 現仮設校舎解体	② 体育倉庫 ほか解体	④ 現プール 屋内運動場解体	⑥ 現校舎解体	⑧ 仮設校舎解体	
	建設工事	実施設計	③ 新屋内運動場・保育園棟建設	仮設調理場設置	⑤ 仮設校舎建設	⑦ 新校舎建設	⑨ 外構・グラウンド整備 多目的スペース等工事

工事エリア



凡例 ■ 解体建物 ■ 建設建物

(4) 1期工事における概算工事費について

1期工事 計 2,350百万円

- ・現仮設校舎解体工事
- ・屋内運動場・保育園棟建設工事
- ・現プール・屋内運動場解体工事
- ・仮設校舎建設工事

(5) 津波避難について


・鵜南小学校付近の津波浸水深は最大で3～4mと想定されています。

・津波避難時の避難想定人数は、児童、園児、職員が最も多く滞在している昼間の時間帯で、周辺の津波避難者も含め、1,570人と見込んでいます。

・新たな施設では、避難想定人数の約3倍の人数を、4階の普通教室及び園庭、屋上部分に收容することが可能となります。

・工事期間中の対応として、津波避難者を受け入れられるスペースを確保しながら進めます。

・想定される津波に対し、建物の安全が確保できる構造とします。



2 今後のスケジュール(予定)

令和元年7月	鵜南小学校区内住民・保護者説明会
令和元年度中	基本・実施設計業務完了
令和2年度中	1期工事着手予定

以上