

令和２年９月藤沢市議会定例会 報告議案に関する説明書 (令和２年９月１日上程分)

報告第１７号 継続費の精算報告について

(議案書６１～６５ページ)

この報告は、令和元年度をもちまして継続年度が終了しました、藤沢市一般会計継続費の庁舎等整備事業ほか９事業につきまして、精算報告をさせていただくものでございます。

内容につきましては、精算報告書によりご説明申し上げます。

６２ページ及び６３ページをご覧ください。

まず、庁舎等整備事業でございますが、分庁舎整備に伴う工事及び工事監理委託を行ったもので、平成３０年度からの２カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は、年割額の計の欄に記載の３４億 ２０８万７千円で、実績は、支出済額の計の欄に記載の３３億 ９，９８４万円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては、地方債が、２５億４，９８０万円、その他として、公共施設整備基金繰入金が、８億５，００４万円でございます。

次に、いきいきシニアセンター施設整備事業でござい

ますが、やすらぎ荘南側斜面地の防護対策に伴う工事を行ったもので、平成30年度からの2カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は、1億4,396万4千円で、実績は、1億4,396万4千円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては、地方債が、1億4,390万円、一般財源が、6万4千円でございます。

次に、火葬場整備事業でございますが、藤沢聖苑南側斜面地の防護対策に伴う工事を行ったもので、平成30年度からの2カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は、1億4,746万円で、実績は、1億4,745万240円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては、地方債が、1億4,740万円、一般財源が、5万240円でございます。

次に、石名坂環境事業所整備事業でございますが、焼却施設整備に伴う工事を行ったもので、平成30年度からの2カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は、15億9,084万円で、実績は、15億9,084万円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては、地方債が、6億9,070万円、その他として、一般廃棄物処理手数料が、1億4,708万1,200円、一般財源が、7億5,305万8,800円でございます。

次に、観光施設台風被害復旧等対応事業でございますが、江の島岩屋電気設備復旧事業に伴う工事を行ったもので、平成30年度からの2カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は、7,979万1千円で、実績は、7,575万2,523円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては、一般財源が、7,575万2,523円でございます。

次に、橋りょう架替事業でございますが、蓼川橋りょう架替（左岸下部工）に伴う工事を行ったもので、平成30年度からの2カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は、1億743万5千円で、実績は、1億743万3千円でございます。支出済額の財源内訳につきましては、国県支出金が、8,758万1,248円、一般財源が、1,985万1,752円でございます。

次に、藤沢駅周辺地区再整備事業でございますが、藤沢駅北口デッキ高質化工事を行ったもので、平成29年度からの3カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は、21億2,455万4千円で、実績は、21億2,455万4千円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては、国県支出金が、4億5,058万円、地方債が、13億3,420万円、その他として、藤沢駅北口デッキ高質化工事負担金が、

1, 102万6, 800円, 一般財源が, 3億2, 874万7, 200円でございます。

続いて, 64ページ及び65ページをご覧ください。

まず, 住宅環境整備事業でございますが, 市営サンシルバー藤沢住宅外壁等改修工事を行ったもので, 平成30年度からの2カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は, 1億5, 066万円で, 実績は, 1億5, 066万円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては, 国県支出金が, 5, 148万6千円, 地方債が, 7, 910万円, 一般財源が, 2, 007万4千円でございます。

次に, 鵜南小学校改築事業でございますが, 鵜南小学校改築に伴う基本・実施設計委託を行ったもので, 平成30年度からの2カ年継続事業で実施したものでございます。

全体計画は, 1億6, 760万円で, 実績は, 1億6, 759万9, 800円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては, 地方債が, 8, 790万円, その他として, 公共施設整備基金繰入金が, 7, 969万9, 800円でございます。

最後に, 六会中学校屋内運動場改築事業でございますが, 六会中学校屋内運動場改築に伴う工事を行ったもので, 平成30年度からの2カ年継続事業で実施したもので

でございます。

全体計画は、８億４，６５０万４千円で、実績は、８億４，６５０万４千円でございます。

支出済額の財源内訳につきましては、国県支出金が、１億８，０７３万１千円、地方債が、５億２，９００万円、その他として、公共施設整備基金繰入金が、１億３，６７７万３千円でございます。